

รายละเอียดโครงการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายภายในสัญญา	เบิกจ่ายเลยกำหนดสัญญา
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านลำตวน ม.1	327,000	324,000	3/2563	9 พ.ย. 62	7 ม.ค. 63	/	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านแสงพัน ม.2	352,000	349,000	1/2563	6 พ.ย. 62	4 ม.ค. 63	/	
3	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำขาด คสล. ของบ้านหนองพลวง ม.3	300,000	297,000	24/2563	14 มี.ค. 63	12 พ.ค. 63	/	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านยาง ม.4	300,000	297,000	9/2563	10 ธ.ค. 62	7 ก.พ. 63	/	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านโนนสว่าง ม.5	300,000	297,000	6/2563	27 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63	/	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านแซว ม.6	198,000	196,000	4/2563	22 พ.ย. 62	23 ม.ค. 63	/	
7	โครงการก่อสร้างขุดกันแนวเขตหนองแซว ม.6 จำนวน 2 จุด	364,000	354,000	19/2563	4 ก.พ. 63	4 เม.ย. 63	/	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านกระเจา ม.7 จำนวน 2 จุด	133,000	132,000	11/2563	25 ธ.ค. 62	22 ก.พ. 63	/	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านประดู่ ม.8	186,000	185,000	12/2563	25 ธ.ค. 62	22 ก.พ. 63	/	
10	โครงการก่อสร้างถนนดิน(ดินชนถม)พร้อมลงหินคลุก ม.8	94,000	92,000	27/2563	18 มี.ค. 63	17 เม.ย. 63	/	
11	โครงการก่อสร้างถนนดิน(ดินชนถม)พร้อมลงหินคลุก ม.8	51,000	50,000	21/2563	21 ก.พ. 63	12 เม.ย. 63	/	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านกระโดน ม.9	300,000	297,000	10/2563	17 ธ.ค. 62	14 ก.พ. 63	/	
13	โครงการก่อสร้างรั้วลาดหนามล้อมรอบสระประปา ม.10	138,000	136,000	22/2563	26 ก.พ. 63	26 เม.ย. 63	/	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านหินโคน ม.10 จำนวน 2 ช่วง	162,000	161,000	18/2563	30 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63	/	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านบุ ม.11	336,000	333,000	8/2563	29 พ.ย. 62	27 ม.ค. 63	/	
16	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ของบ้านหนองกุ่ม ม.12	323,000	320,000	17/2563	22 ม.ค. 63	21 มี.ค. 63	/	
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของบ้านขามโคกโพธิ์ ม.13	164,000	162,000	13/2563	25 ธ.ค. 62	22 ก.พ. 63	/	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านขามโคกโพธิ์ ม.13	135,000	134,000	7/2563	25 พ.ย. 62	23 ม.ค. 63	/	
19	โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาของบ้านตาเหือง ม.14	150,000	136,500	29/2563	24 มี.ค. 63	21 มิ.ย. 63	/	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านหนองแซง ม.15	300,000	297,000	15/2563	15 ม.ค. 63	15 มี.ค. 63	/	
21	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ของบ้านลำตวนใต้ ม.16	295,000	293,000	14/2563	13 ม.ค. 63	13 มี.ค. 63	/	
22	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านลำตวนใต้ ม.16	484,000	480,000	28/2563	19 มี.ค. 63	17 พ.ค. 63	/	
23	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ม.17	122,000	119,000	30/2563	27 มี.ค. 63	25 เม.ย. 63	/	
24	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ(คลองดิน)ของบ้านไทรทอง ม.17	94,000	90,500	31/2563	27 มี.ค. 63	25 เม.ย. 63	/	
25	โครงการขุดลอกลำห้วยจบก (ฝั่งทิศเหนือ) ม. 18	490,000	463,000	20/2563	18 ก.พ. 63	18 เม.ย. 63	/	
26	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน อบต.ลำตวน	499,000	476,000	2/2563	19 พ.ย. 62	17 มี.ค. 63	/	
27	โครงการก่อสร้างฐานเฉลิมพระเกียรติ	78,000	78,000	23/2563	14 มี.ค. 63	12 เม.ย. 63	/	

28	โครงการเปลี่ยนประตู่ห้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง ม.4	61,600	61,000	25/2563	12 มี.ค. 63	12 เม.ย. 63	/	
29	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารห้องครัวศูนย์เด็กบ้านยางม.4	49,900	49,500	26/2563	13 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	/	

รายละเอียดโครงการ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายภายในสัญญา	เบิกจ่าย เลขกำหนดสัญญา
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านลำตวน ม.1	303,000	300,000	37/2563	7 เม.ย. 63	5 มิ.ย. 63	/	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านลำตวน ม.1	97,000	96,000	36/2563	3 เม.ย. 63	5 มิ.ย. 63	/	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านแสงพัน ม.2	499,000	495,000	42/2563	15 เม.ย. 63	13 มิ.ย. 63	/	
4	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ ม.3	220,000	218,000	58/2563	13 มิ.ย. 63	11 ส.ค. 63	/	
5	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ม.3	245,000	245,000	44/2563	26 พ.ค. 63	24 มิ.ย. 63	/	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านยาง ม.4	498,000	496,000	41/2563	15 เม.ย. 63	14 มิ.ย. 63	/	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านโนนสว่าง ม.5	499,000	495,000	43/2563	16 เม.ย. 63	14 มิ.ย. 63	/	
8	โครงการก่อสร้างถนนดิน(ดินชนถม)พร้อมลงหินคลุก ม.6	447,000	440,000	45/2563	18 เม.ย. 63	16 มิ.ย. 63	/	
9	โครงการก่อสร้างถนนดิน(ดินชนถม)พร้อมลงหินคลุก ม.7	185,000	184,000	33/2563	2 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	/	
10	โครงการก่อสร้างถนนดิน(ดินชนถม)พร้อมลงหินคลุก ม.7	45,000	44,000	34/2563	2 เม.ย. 63	1 พ.ค. 63	/	
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ของบ้านประดู่ ม.8	344,000	341,000	50/2563	28 เม.ย. 63	26 มิ.ย. 63		/
12	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.8	150,000	148,000	57/2563	18 พ.ค. 63	17 มิ.ย. 63		/
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านกระโดน ม.9	499,000	495,000	46/2563	24 เม.ย. 63	22 มิ.ย. 63	/	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านหินโคน ม.10	498,000	496,000	56/2563	26 พ.ค. 63	25 ก.ค. 63	/	
15	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลงหินคลุกของบ้านหินโคน ม.10	317,000	315,000	35/2563	2 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	/	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านบุ ม.11	499,000	495,000	40/2563	10 เม.ย. 63	8 มิ.ย. 63	/	
17	โครงการก่อสร้างถนนดิน(ดินชนถม)พร้อมลงหินคลุก ม.12	481,000	480,000	38/2563	9 เม.ย. 63	7 มิ.ย. 63	/	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านขามโคกโพธิ์ ม.13	498,000	494,000	48/2563	24 เม.ย. 63	22 มิ.ย. 63		/
19	โครงการขุดลอกลำห้วยจบกของบ้านขามโคกโพธิ์ ม.13	490,000	450,000	32/2563	1 เม.ย. 63	29 พ.ค. 63	/	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านตาเหือง ม.14	360,000	357,000	39/2563	9 เม.ย. 63	7 มิ.ย. 63	/	
21	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกของบ้านตาเหือง ม.14	192,000	190,000	53/2563	9 พ.ค. 63	7 มิ.ย. 63	/	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านหนองแซ่สาม ม.15	499,000	495,000	47/2563	25 เม.ย. 63	23 มิ.ย. 63	/	
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านลำตวนใต้ ม.16	54,000	52,000	54/2563	15 พ.ค. 63	14 ก.ค. 63		/

24	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกของบ้านลำตวนใต้ ม.16	217,000	215,000	52/2563	13 พ.ค. 63	11 มิ.ย. 63	/	
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านไพรทอง ม.17	464,000	462,000	49/2563	27 เม.ย. 63	26 มิ.ย. 63		
26	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ ม.18	499,000	495,000	51/2563	1 พ.ค. 63	29 มิ.ย. 63		/
27	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ อบต.ลำตวน	214,000	212,000	55/2563	16 พ.ค. 63	14 ก.ค. 63		/
	เงินโอน ประจำปีงบประมาณ 2563							
1	โครงการขุดลอกลำห้วยจบก(ฝั่งทิศเหนือ-ฝั่งทิศใต้) ม.18	400,000	397,000	59/2563	17 มิ.ย. 63	15 ส.ค. 63	/	
2	โครงการเทลาดน คสล.สนามบาสเก็ตบอลของ อบต.ลำตวน	186,000	183,000	16/2563	15 ม.ค. 63	15 มี.ค. 63	/	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563							
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายภายในสัญญา	เบิกจ่ายเลยกำหนดสัญญา
1	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนชุด DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพลวง	30,700	30,500	3/2563	15 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	/	
2	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนชุด DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง	30,700	30,500	2/2563	15 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	/	
3	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนชุด DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเจา	30,700	30,500	1/2563	15 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	/	
4	โครงการขุดลอกหน้าฝายโคนเยย ม.6	2,638,000	1,200,000	1/2563	29 พ.ค. 63	28 ก.ย. 63		ยังไม่ส่งมอบ
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโคกพัฒนา ม.5	454,000	450,000	3/2563	14 เม.ย. 63	13 ก.ค. 63	/	
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนไทย ม.17	691,000	685,000	5/2563	15 พ.ค. 63	15 ส.ค. 63	/	
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนไทย ม.2	2,741,000	2,230,000	2/2563	18 พ.ค. 63	15 ก.ย. 63		/
8	โครงการซ่อมสร้างผิวถนน คสล.แบบปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10	9,582,000	9,400,000	4/2563	29 พ.ค. 63	28 ก.ย. 63	/	