

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.-						↔									✓	๐.-	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐.-	←												→			✓	๐.-
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนา ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.-	←												→			✓	๐.-
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐.-	←												→		✓		๒๐,๐๐๐.-
๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐.-	←												→			✓	๐.-
๖	โครงการประชุมเพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน ชุมชน/เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐.-	←												→		✓		๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘								อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๗	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	๑๐,๐๐๐.-			↔									✓			๐.-
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐.-						↔						✓			๐.-
๙	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลลำดวน	๒๐,๐๐๐.-			↔									✓			๐.-
๑๐	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ลำดวน	๒๐๐,๐๐๐.-							↔							✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	
			๒๕๖๗			๒๕๖๘								อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑๑	โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ ซ่อมแผนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.-														✓	๐.-	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้เรียน	๒๑,๓๔๔.-															✓	๐.-
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องแบบนักเรียน	๑๔,๙๕๐.-															✓	๐.-
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙,๒๐๐.-															✓	๐.-
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๓,๓๔๐.-															✓	๐.-
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.-															✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๗	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.	๑๓๐,๓๕๖.-															✓	๐.-
๑๘	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเจา	๓๒๖,๓๔๐.-													✓			๐.-
๑๙	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง	๒๙๙,๘๘๐.-													✓			๐.-
๒๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-														✓		๙๗,๕๓๒.-
๒๑	อุดหนุนโครงการอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านแซวประดู่	๓๓๔,๘๐๐.-													✓			๘๒,๘๐๐.-
๒๒	อุดหนุนโครงการอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง	๔๑๕,๘๐๐.-													✓			๑๙๙,๘๐๐.-
๒๓	อุดหนุนโครงการอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านยาง	๗๓๔,๘๐๐.-													✓			๓๖๐,๘๐๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒๔	อุดหนุนโครงการอาหารให้แก่ โรงเรียนบ้านลำดวน	๑,๒๘๗,๕๙๘.-		←→					←→				✓			๕๕๘,๑๘๔.-		
๒๕	อุดหนุนโครงการอาหารให้แก่ โรงเรียนบ้านแสงพันกระเจา	๕๘๐,๘๐๐.-		←→					←→				✓			๒๗๘,๔๐๐.-		
๒๖	อุดหนุนโครงการอาหารให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง	๘๑๔,๐๐๐.-		←→					←→				✓			๓๘๗,๒๐๐.-		
๒๗	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านแซวประดู่	๒๐๑,๖๐๐.-		←→					←→				✓			๘๒,๘๐๐.-		
๒๘	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านหนองพลวง	๒๔๘,๔๐๐.-		←→					←→				✓			๑๔๔,๐๐๐.-		
๒๙	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านลำดวน	๒๙๑,๖๐๐.-		←→					←→				✓			๑๓๒,๓๐๐.-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	
			๒๕๖๗			๒๕๖๘								อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๓๔	อุดหนุนสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	๗,๘๐๐.-															✓	๐.-
๓๕	อุดหนุนสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านลำดวน	๘,๔๕๐.-															✓	๐.-
๓๖	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแซวประดู่	๕๑,๔๐๘.-															✓	๐.-
๓๗	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	๘๔,๔๕๖.-															✓	๐.-
๓๘	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านลำดวน	๙๙,๑๔๔.-															✓	๐.-
๓๙	อุดหนุนสำหรับค่านั่งสื่อเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแซวประดู่	๒,๘๐๐.-															✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔๐	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	๔,๘๐๐.-															✓	๐.-
๔๑	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านลำดวน	๕,๒๐๐.-															✓	๐.-
๔๒	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแซวประตุ้	๔,๐๖๐.-															✓	๐.-
๔๓	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	๖,๙๖๐.-															✓	๐.-
๔๔	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านลำดวน	๗,๕๔๐.-															✓	๐.-
๔๕	ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะลดมลพิษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.-															✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔๖	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ	๒๐,๐๐๐.-																✓	๐.-
๔๗	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลลำตวน	๓๐๐,๐๐๐.-															✓		๐.-
๔๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐.-															✓		๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔๙	โครงการอบรม/กิจกรรมปลูก จิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๕,๐๐๐.-													✓			๐.-
๕๐	อุดหนุนโครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอกระสัง	๒๐,๐๐๐.-															✓	๐.-
๕๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข - โครงการส่งเสริมความรู้ในการดูแลแม่ และเด็กแรกเกิดจนถึง ๖ ปี ของหมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๘,๑๑,๑๓,๑๔, ๑๖,๑๘ - โครงการส่งเสริมและป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีนของหมู่ที่ ๑,๒,๖, ๗,๘,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,๑๘ - โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชนของหมู่ที่ ๓,๔,๕,๙,๑๐, ๑๒,๑๕,๑๗ - โครงการแม่และเด็ก ๐-๗๒ เดือน ของหมู่ที่ ๓,๔,๕,๙,๑๐, ๑๒,๑๕,๑๗	๓๖๐,๐๐๐.-															✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๕๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกะสัง	๒๐,๐๐๐.-				←→									✓		๒๐,๐๐๐.-	
๕๓	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.-				←→									✓		๑๐,๐๐๐.-	
๕๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.-							←→							✓	๐.-	
๕๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.-							←→							✓	๐.-	
๕๖	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐.-			←→									✓			๐.-	
๕๗	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญในที่สาธารณะประโยชน์	๒๐,๐๐๐.-	←→								←→					✓	๐.-	
๕๘	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	๒๐,๐๐๐.-	←→								←→					✓	๐.-	
๕๙	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำภายในตำบลลำตวน	๓๐,๐๐๐.-	←→								←→					✓	๐.-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	
			๒๕๖๗			๒๕๖๘								อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๖๐	โครงการเข้าร่วมจัดงานวันหัว ผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง และงานกาชาดประจำปี	๖๐,๐๐๐.-			←→											✓		๖๐,๐๐๐.-
๖๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษาประจำปี	๑๐๐,๐๐๐.-									←→						✓	๐.-
๖๒	โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี	๑๐๐,๐๐๐.-		←→												✓		๘๗,๓๒๒.-
๖๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสพติด	๔๐๐,๐๐๐.-			←→											✓		๔๐๐,๐๐๐.-
๖๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกระสัง - ค่าเงินอุดหนุนในการขยาย เขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑-๑๘ ติดตั้ง ไฟส่องสว่างติดตั้งไฟพาดดับ ในเขตพื้นที่ตำบลลำดวน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔๐๐,๐๐๐.-		←→													✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนาง จิราวรรณ นวรัมย์ – บ้านนายเดิม พินรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	๔๗,๐๐๐.-															✓	๐.-
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายจิระสิน โนวรัมย์ - ที่นางนางแพง ทะรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	๔๗๑,๐๐๐.-													✓			๐.-
๖๗	โครงการเทพับนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จาก บ้านนายสงวน สายบุตร - บ้านนางเขมา กำลังรัมย์บ้าน แสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	๓๖๓,๐๐๐.-															✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายสาหัส นามนุ - บ้านนายสาน แก้วฉลาด บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำดวน	๔๘๐,๐๐๐.-													✓			๐.-
๗๒	โครงการถนนลงหินคลุกจากบ้านนายศิริ เสม็น -บ้านนายแก้ว ทะโนมรัมย์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำดวน	๕๓,๐๐๐.-														✓		๐.-
๗๓	โครงการก่อสร้างเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากรอยต่อเดิม บ้านนางมณี พิราญรัมย์ - บ้านนางผ่องศรีงามทวี – บ้านนายสมเกียรติพินิรัมย์ บ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำดวน	๔๗๓,๐๐๐.-														✓		๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากป้อมยามบ้านกระเจา – บ้านนายวิชัย เสร็จสิ้น บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำดวน	๔๘๙,๐๐๐.-															✓	๐.-
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากรอยต่อถนน คสล.เดิม - บ้านนายแนน สมบูรณ์ ของบ้านประตู หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน	๓๗๙,๐๐๐.-															✓	๐.-
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางศิริวรรณ พะเนตรรัมย์-สามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญครอง ช่วงที่ ๒ จากสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญครอง - บ้านนาโรงราษฎร ช่อนกลีน	๔๘๙,๐๐๐.-															✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๗๗	โครงการขุดลอกหนองสวาย บ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบล ลำดวน	๔๕๖,๐๐๐.-				←→											✓	๐.-
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน ปูแอส ฟิสต์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. จากบ้านนายเอนก ทนวนรัมย์ - สี่แยกกลาง หมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	๕๙๐,๐๐๐.-	←→														✓	๐.-
๗๙	โครงการยกระดับบนดิน พร้อมลงหินคลุกจากบ้านนาย ชาญวิทย์ รักษ์มณี - ที่น่านาง รัน กองศิริกุล บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	๑๘๔,๐๐๐.-				←→											✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนปูแอส ฟัลท์ติคอนกรีตทับถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุ จากสามแยก เข้าหมู่บ้าน-สี่แยกบ้านปู้ตา หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุ ตำบล ลำดวน	๕๗๒,๐๐๐.-															✓	๐.-
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากที่นายนายจำลอง พะนิรัมย์ – หนองยางนรินทร์ บ้าน หนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ลำดวน	๔๘๐,๐๐๐.-															✓	๐.-
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านเลขที่ ๒๘๕ - ที่นา นายเกียรติศักดิ์ นิยมรัมย์ บ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำดวน	๔๘๗,๐๐๐.-															✓	๐.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘									อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสามแยกที่นา นางสะมัน ระวังซ้อ - คลองสายลวด บ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำดวน	๔๘๐,๐๐๐.-													✓			0.-
๘๔	โครงการก่อสร้างเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไปทางทิศตะวันตก - บ้านนางปุ่น วงจันทร์ ของบ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	๒๓๘,๐๐๐.-														✓		0.-
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านเลขที่ ๙๗/๑ บ้านนางเอือด ลักขร - หนองไทร บ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	๓๘๖,๐๐๐.-															✓	0.-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
			๒๕๖๗			๒๕๖๘								อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม-ที่นายนายกวล พะนิ รัมย์ บ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำดวน	๔๗๑,๐๐๐.-												✓			๐.-
๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นา นายประสพสุข บรรจถรณ์- คลองส่งน้ำบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำดวน	๕๗๓,๐๐๐.-														✓	๐.-
๘๘	โครงการก่อสร้าง วางท่อลอด ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จาก ที่ นายนายเชอะ ชมสุข - ที่นา นายยุทธจักร อะทอยรัมย์ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำดวน	๑๔๘,๐๐๐.-														✓	๐.-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four vertical tick marks evenly spaced along the line, dividing it into three equal segments. No numbers are written on the line.